

# COMUNICADO ASAMBLEA DEL ENSA CARBÓ 06/10/2023

La asamblea del Carbó informa a la comunidad educativa y sociedad que continúa de asamblea con el resultado del no dictado de clases, todo esto es consecuencia y corre con suma responsabilidad al debido incumplimiento del plan de trabajo ofrecido el 19 de septiembre por las mismas autoridades de emergencias edilicias y el Ministerio de Educación

En el día de la fecha y por mayoría se votó continuar con la asamblea permanente el día 09/10. Este día a las 10hs se realizará nuevamente un relevamiento de los trabajos realizados que se evaluarán a las 14 hs para tomar las medidas que correspondan al respecto.

A continuación, anexamos dicha propuesta inconclusa en la mayoría de los ítems.

TAREAS		PLAN DE AVANCE							
I T E M	DESIGNACIÓN	AVANCE SEMANAL							
		19/09 al 23/09	26/09 al 30/09	03/10 al 07/10	10/10 al 14/10	17/10 al 21/10			
1	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>								
	Reparación integral de baños: Pérdidas de agua por fuelles o desagües. Reparación y calibración de válvulas.							<b>INCOMPLETO</b>	
2	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>								
	Colocación de 5 cale ventores faltantes.							<b>INCOMPLETO</b>	
	Revisar ventiladores ya colocados, con faltantes de enchufes, o con necesidad de reparaciones.							<b>INCOMPLETO</b>	
	Reposición o reparación de tomas.							<b>INCOMPLETO</b>	
	Reparación o adecuación de circuitos de tomas especiales para cale ventores.							<b>INCOMPLETO</b>	
	Reposición de luminaria faltante, tubos led, lámparas.							<b>INCOMPLETO</b>	
3	<b>ABERTURAS</b>								
	Reposición de picaportes y cerraduras.							<b>INCOMPLETO</b>	
	Reposición de vidrios rotos en aulas y pasillos.							<b>INCOMPLETO</b>	
4	<b>CUBIERTA</b>								
	Impermeabilización de cubierta sector faltante de ala norte.							<b>NO EMPEZO</b>	
5	<b>ALBANILERIA / HERRERIA</b>								
	Reparación de sector suelto de escalón de ingreso sobre Colón y extremo de escalera principal con indicación y técnica de Arquitecta de Patrimonio.							<b>INCOMPLETO</b>	
	Reparación rampa ingreso.							<b>TER 04/10</b>	
6	<b>OBRA MAYOR DE PLAYÓN EN PATIO</b>								
	Demolición de piso, contra piso y cisterna; extracción de escombros.							<b>TRABAJANDO</b>	
	Nivelación, <del>terraplenamiento</del> y compactación de terreno natural.								
	Contra piso de Hormigón armado y carpeta de nivelación.								

**ÁREAS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO:** Las tareas de reparaciones y mantenimiento realizadas se van a realizar en el período estipulado en el plan detallado. Se aclara que las roturas de baños, obstrucciones de baños, tubos de iluminación obsoletos, van ~~completados~~ por el uso de la infraestructura. Por eso el mantenimiento se realiza durante todo el año, como lo realizado hasta el momento que se indica en el informe de tareas realizadas a la fecha.

**OBRA MAYOR:** Se estima un plazo de obra que puede ser modificado por imprevistos de obra, al ser una tarea de reparación; o por imprevistos funcionales al dictado de clases que regulan la reducción de tiempos necesarios para trabajar.

Acti  
Ve a C